

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Strachówka za I półrocze 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% realizacji	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 491 659,48	5 526 462,20	420 715,23	7,61%	2 451 217,48	0,00	0,00	7 977 679,68
1.a	- wydatki bieżące				51 100,00	21 050,00	13 455,39	63,92%	0,00	0,00	0,00	21 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 440 559,48	5 505 412,20	407 259,84	7,39%	2 451 217,48	0,00	0,00	7 956 629,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 971 659,48	5 266 162,20	415 414,23	7,88%	2 201 217,48	0,00	0,00	7 467 379,68
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	21 050,00	13 455,39	63,92%	0,00	0,00	0,00	21 050,00
1.1.1.1	Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wrocławskiego - udoskonalenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wrocławskiego	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	51 100,00	21 050,00	13 455,39	63,92%	0,00	0,00	0,00	21 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 920 559,48	5 245 112,20	401 958,84	7,66%	2 201 217,48	0,00	0,00	7 446 329,68
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Oseka - Ruda Czernik - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	670 939,00	662 939,00	3 519,32	0,53%	0,00	0,00	0,00	662 939,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Strachówce	2017	2018	178 000,00	178 000,00	173 914,00	97,70%	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.1.2.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną na poziomie 3 (wymiana informacji on-line) oraz usprawnienie pracy w JST	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2019	25 329,48	24 132,00	24 132,00	100,00%	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej) - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	1 520 660,00	1 499 579,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 499 579,20
1.1.2.11	Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2018	978 538,00	960 538,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	960 538,00
1.1.2.12	Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Strachówce	2016	2019	5 547 073,00	1 919 924,00	200 993,52	10,43%	2 200 020,00	0,00	0,00	4 119 944,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	520 000,00	260 300,00	5 301,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	520 000,00	260 300,00	5 301,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 300,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Szlelaki - Poprawa jakości życia	20 000,00	10 300,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.3.2.2	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka - poprawa jakości życia	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

WOLF
Piotr Ociechański

Objaśnienia o realizacji przedsięwzięć do WPF Gminy Strachówka za I półrocze 2018 roku

Wykaz przedsięwzięć zawiera zadania realizowane w ramach różnych projektów i współfinansowane ze środków unijnych oraz zadania pozostałe. Planowany limit na 2018 rok na wydatki bieżące w kwocie 21.050,00 zł został wykonany w wysokości 13.455,39zł tj. 63,92 %. Natomiast limit przedsięwzięć na wydatki majątkowe zaplanowany w kwocie 5.505.412,20 zł wykonano w wysokości 407.259,84 zł, co stanowi 7,39%.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

- *Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:*

1. Program Wdrożenie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego. Zadanie dotyczy wydatków bieżących. Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 51.100,00zł, z czego 21.050,00zł to kwota przypadająca na 2018 rok. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 13.455,39zł. Zakończenie zadania w II półroczu br.
2. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej Osęka-Ruda Czernik". Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 670.939,00zł, z czego kwota 662.939,00zł przypada na 2018 rok. Realizowane z udziałem środków europejskich. Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.519,32zł. Planowane zakończenie II półrocze br.
3. Zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jadwisin". Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 178.000,00zł, które przypadają na 2018 rok. Realizowane z udziałem środków europejskich. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 173.914,00zł. Zadanie zrealizowane w 97,7%. Zakończenie zadania II półrocze br.
4. Zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Lata realizacji 2016-2019. Planowane nakłady 25.329,48zł, w tym 2018 rok kwota 24.132,00zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. Zaplanowana kwota na 2018 rok została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego, który jest realizatorem zadania.
5. Zadanie "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy (w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej). Lata realizacji 2016-2018. Planowane nakłady 1.520.680,00zł, w tym rok 2018 kwota 1.499.579,20zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie będzie zakończone w II półroczu br.

6. Zadanie "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów". Planowane nakłady 978.538,00zł, w tym rok 2018, kwota 960.538,00zł. Realizowane z udziałem środków europejskich. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

7. Zadanie "Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka". Lata realizacji 2016-2019. Planowane nakłady 5.547.073,00zł, w tym na 2018 rok 1.919.924,00zł. Realizowana z udziałem środków europejskich. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 200.393,52zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- *Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)*

1. Zadanie "Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej Szlędaki". Lata realizacji 2017-2018. Planowane nakłady 20.000,00zł, w tym rok 2018 - 10.300,00zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.301,00zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu br.

2. Zadanie "Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie gminy Strachówka". Planowane nakłady 500.000,00zł. Lata realizacji 2018-2019. Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w miesiącu maju br. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia w celu realizacji inwestycji.

WOJT
Piotr Osuchowski